

(様式1)

7東教第1109号

令和7年9月24日

文部科学大臣 殿

東栄町長 村 上 孝 治

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

東栄町立東栄中学校施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和6年度（1年間）

（担当）

東栄町教育課教育総務係 尾崎

住所：愛知県北設楽郡東栄町大字本郷字大森3番地

電話：0536-76-0509

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和7年9月

#### (2) 評価の方法

##### 【体育館床改修】

- ・中学校へのヒアリング: 中学校の教師へヒアリングを行い、体育館床の改修前と改修後の比較、生徒が利用する状況等を確認した。
- ・授業以外での利用状況(行事や一般利用)を確認し、利用者にヒアリングを行った。

##### 【Wi-Fi環境整備】

- ・中学校へのヒアリングを行った。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はおおむね達成できた。  
体育館については、床をこれまで冷たく、暗かったものから温かみのある明るい床に変更したことで、すべての利用者にとって安全で心地よく使用してもらえる施設となり、高い評価を得ている。  
Wi-Fi環境については、現在の状況にあった授業を行うことができ、ICT授業の充実につながった。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

##### 【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

【体育館床改修】

・床を改修したことにより、生徒の怪我が減った、また種目ごとのラインを引き直したことで体育の授業がやりやすくなったとの評価を得た。

・行事(東栄中学校50周年記念式典・成人式・卒業式・入学式等)においては、地域の方や卒業生等から明るくなり温かみのある床になったとの評価を得た。

【Wi-Fi環境整備】

・一人1台端末を利用し、調べ学習や協働学習・個別学習がスムーズになった。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合)  未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
東栄中学校	(5)	06	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.8.1～R6.12.31	R6.10.17		
東栄中学校	(5)	06	大規模改造(教育内容)	校	RS	R6.8.1～R6.9.30	R6.9.30		